



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА
И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ
СКОПЈЕ

Примено:	28.01.2010		
Орг. Един.	Број:	Прилог:	Вредност:
11	1189/1		

Друштво за рударство и рударско производство
на метали, трговија и услуги
ФЕНИ ИНДУСТРИ А.Д.
Бр. 03-107/1
28.01.2010 г.
Кавадарци

Дата: 25^{ти} јануари, 2010 год.

Г-дин Неџати Јакупи

Министер

Министерство за Животна Средина
и Просторно Планирање на РМ
Скопје

Почитуван Господине Министре,

Предмет: Барање за продолжување на рокови

Би започнале со потсетување дека FENI Industries беше 1^{ва} компанија во Македонија која што доби 'А-Дозвола за Животна средина' со 'Оперативен план'. Ова јасно покажува дека FENI Industries има преземено цврста обврска за подобрување на Животната средина, што го прави различен од другите компании во Државата.

Бидејќи ни беше одобрена оваа дозвола, следниве активности беа завршени за инвестиции над 5 милиони евра:

- Нов електростатски преципитатор (филтер) линија 2;
- Физибилити студија за управување со водите (во соработка со Градежниот Факултет од Скопје);
- Проект за рекултивација на одлагалиште за троска (во соработка со Шумарскиот Факултет од Скопје);
- Подобрување на сите вреќасти филтри во одделот за подготовка на руда;
- Сертификација 'Систем за управување со животната средина' ISO 14 001;
- Нарачка на модерна станица за мониторинг на амбиенталниот воздух за селото Шивец;
- Започнување со комплетно реновирање на постоечката станица за санитарна вода PutOx.

Меѓутоа, веќе летото 2008 (само неколку месеци откако ја добивме дозволата), глобалната економска криза сериозно ја загрози финансиската стабилност на FENI Industries. Во тоа време, со цел да преживее и да не затвори комплетно, СИТЕ инвестиции беа запрени, не само за животната средина. И уште повеќе, приближно 150 вработени беа отпуштени од работа. Ова кратење на трошоците генерираше одложување од 2 години на нашата инвестициска програма. Поради овие причини, Ве молиме да ни излезете во пресрет на нашето барање за продолжување на крајните рокови за следниве активности:

- Нов електростатски преципитатор (филтер) линија 1
- Инсталација на мониторинг на линиите 1 и 2 (Ова е можно само откако ќе биде инсталиран новиот филтер)

FENI INDUSTRIES

P.O.Box 53 - KAVADARCI-MACEDONIA

Phone: + 389 43 410 434, Fax:+389 43 414 853; e-mail: feni@feni.com.mk

- Рекултивација на одлагалиштето за троска (Претходно треба да ја комплетираме тест парцелата со цел да одредиме каква рекултивација ќе биде направена за целото одлагалиште)
- Изградба на објекти за третман на водите (Пред неколку дена ја добивме физибилити студијата од Градежниот Факултет од Скопје).

Ние не се одрекуваме од овие инвестиции и сме убедени во нивната неопходност. Како и да е, тие инвестиции треба да одат паралелно со здравиот развој на нашата компанија. Нашата компанија е сеуште во фаза на закрепнување и ние сметаме дека ова продолжување може да биде организирано на начин задоволителен за двете страни.

Се разбира, достапни сме за состанок со цел подетално да ви го објасниме овој предлог,

Со почит,

Михајло Михајловски
Извршен Директор

Никола Ризов
Заменик Генерален Директор



ОПЕРАТИВЕН ПЛАН – ДОПОЛНЕТ НА 1^{ВИ} ДЕКЕМВРИ 2009 – Предлог за продолжување на роковите

ID од Операт. план	Активносту	Планиран буџет (€)	Краем рок	Моментална состојба	Што е направено до сега	Предлог
1	Нов ЕСФ линија 2	3 милиони евра	Окт. 07	Завршено	Завршено	Завршено
2	Ремонт на ЕСФ линија 1	400 000	Март 2007	Завршено	Завршено	Завршено
3	Ремонт на ЕСФ линија 2	400 000	Март 2007	Завршено	Завршено	Завршено
4	Чистење на главниот таложен базен	10 000	Јуни 2008	Базенот е полн со материјал	Планирано да се заврши во Дек. 2009	Во тек
5А	Физибилити студија за третман на водите	12 000	Септ. 2008	Нема третман на излезната вода	Студијата е речиси завршена (Декември 2009)	Во тек
5В	Проект за водите-изградба	100 000			Јануари 2009	+ 2 години
6	Поправка на третманот на санит.вода Рutoх	10 000	Крај на 2008	Завршено(Ноември 2009)		
7	Континуиран мониторинг лин. 1 и 2	40 000	Јуни 2011			+ 2 години (Јуни 2013)
8	Нов ЕСФ линија 1	3 милиони евра	Јуни 2010			+ 2 години (Јуни 2012)
9	Втор ремонт на ЕСФ на линија 2	400 000	Крај на 2008		-	
10	Инсталација на станица за монит. На амбиентален воздух	40 000	Јули 2008	Во моментот нема монит. на амбиент.воздух	Опремата е одбрана, инвестицијата е одобрена	Се чека да биде испорачана
11	Проширување на одлаг.за троска	100 000	Крај на 2007	Завршено	Завршено	Завршено
12	Известување за проширувањето на одлаг.за троска	10 000	Крај на 2008	Не е направено	Планирано да се направи во след. 3 месеци	+2 години (крај на 2010)
13	Рекултивација на дел од одлагалиште за троска	40 000	Крај на 2008	Не е направено	Проектот од Шум.Фак. е направен. Топографско снимање направено	Да се започне - пролет 2010
14	Рекултивација на одлаг.за троска	500 000	Почеток-пролет 2010	Не е направено		+ 2 години (Пролет 2012)
15	Оградување на одлагалиште за тро.	20 000	Крај на 2008	Во тек		
16	Проширување на одлаг.за тро. место II и III	50 000	Пролет 2010			
17	Подобрување на вреќ.филтри Сепарација	200 000	Август 2008	Проверка направена во Септ. 09	Редовно одрже направено.Ситуацијата задоволителна	Да продолжи
18	Отпрашување-Електро печки	1 милион евра	Јануари 2014			

Завршено
Во тек
Барање за продолжување на рокот
Не е започнато