

ЈУГОХРОМ ФЕРОАЛОЈС ДОО

Друштво за производство, трговија и услуги 1215 с. Јегуновце, Р. Македонија,
тел./ф.: + 389 44 398 449, факс: + 389 44 398 448

До

Министерство за животна средина и просторно планирање

Друштво за производство, трговија и услуги
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЈУГОХРОМ ФЕРОАЛОЈС ДОО
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ
Бр. 020/0106-11
09.02.2011 год.
Јегуновце

Примено:	18.02.2011		
Орг. Бр.:	Бр.:	Примено:	Вредност:
11	17561		

Предмет: Барање за измена на А - Дозволата за усогласување со оперативен план (Репрограмирање на Оперативниот план)

Почитувани,

ЈУГОХРОМ ФЕРОАЛОЈС ДОО с. Јегуновце со целосниот пренос на А-Дозволата за усогласување со оперативен план ги превзема сите обврски околу реализацијата на оперативниот план, но со оглед дека претходниот сопственик на инсталацијата а со тоа и на А - Дозволата за усогласување со оперативен план, не реализирал ниту една од предвидените активности од оперативниот план, поминале сите предвидени рокови за нивно реализирање (на дел од активностите роковите им поминале и повеќе од две години).

Поради ова ЈУГОХРОМ ФЕРОАЛОЈС ДОО с. Јегуновце изготви **Репрограмиран Оперативен план и План за реализација на активностите од оперативниот план и финасирање** со ажурирани рокови на сите предвидени активности (кои се во прилог на овој допис).

Ве молиме да го прифатете Барањето за измена на А - Дозволата за усогласување со оперативен план со предложените репрограмирани рокови на Оперативен план.

Се надеваме дека во целост ќе имате разбирање за нашето барање и се надеваме дека ќе бидат прифатени во целост.

Со почит,

Генерален директор
Владимир Шедровиќки



Прилог: Репрограмиран Оперативен план
Репрограмиран Оперативен план - Финансирање по години

ОПЕРАТИВЕН ПЛАН - РЕПРОГРАМИРАН ФЕБРУАРИ 2011 - Предлог за продолжување на рокот

Број од оперативен план	Активност	Планиран буџет (ЕУР)	Предвиден Рок	Тековна ситуација	Што е до сега направено	Предлог
1.	Систем за управување со животна средина	50.000	01.07.2008 - 31.12.2009	Не реализирано		01.01.2011 - 30.06.2012
2.	План за мониторинг	2.500	01.07.2008 - 31.12.2008	Не реализирано	Во фаза на изработка	01.01.2011 - 30.04.2011
3.	План за престанок со работа и управување со остатоци	12.500	01.07.2008 - 30.06.2010	Не реализирано		01.01.2011-30.06.2012
4.	Мерач на ветер (ветроказ)	3.000	01.07.2008 - 30.09.2008	Не реализирано	Во фаза на изработка	01.01.2011-30.04.2011
5.А	Поставување мониторинг станица за амбиентален воздух	250.000	01.07.2008 - 01.07.2009	Не реализирано	Во фаза на прибирање на понуди	01.01.2011-30.06.2011
5.Б.	Поставување на автоматски инструменти за мерење на емисии од оџаци	250.000	01.07.2008 - 30.06.2013	Не реализирано		+ 2 год (до 30.06.2015)
6.	Изградба на систем за отпашување на отпадните гасови	17.500.000	01.07.2008 - 30.06.2013	Не реализирано		+ 2 год (до 30.06.2015)
7.	Модел на дисперзија на воздухот	5.000	01.07.2009 - 30.09.2010	Не реализирано		01.01.2011-30.06.2011
8.	Проект за намалување на проток на отпадните гасови	6.000	01.07.2008 - 30.06.2009	Не реализирано		30.06.2011-30.06.2012
9.	Програма за идентификација и намалување на фугиривните емисии	30.000	01.07.2008 - 31.12.2008	Не реализирано		01.04.2011-30.10.2011
10.	Изработка на проект и реализација на решенијата од проектот за транспорт во кругот на инсталацијата	10.500	01.10.2009 - 31.03.2010	Не реализирано		01.07.2011-31.12.2011
11.	Проект за намалување на температурата на вишокот на вода за ладење	10.000	01.07.2008 - 30.06.2010	Не реализирано		+ 2 год. (до 30.06.2012)
12.	Реализација на проектот за намалување на температурата на вишокот на вода за ладење	140.000	01.07.2010 - 30.06.2012	Не реализирано		+ 2 год. (до 30.06.2014)
13.	Таложник во припрема-Техничка единица 1,2,3	80.000	01.07.2008 - 01.01.2011	Не реализирано		+ 3 год. (до 30.06.2014)
14.	Прирачник за работа и одржување на постоечкиот таложник	2.500	01.07.2008 - 31.12.2008	Не реализирано		01.04.2011-30.06.2011
15.	Проект за одвојување на атмосферските од фекалните води	10.000	01.01.2009 - 30.06.2009	Не реализирано		01.07.2011-31.12.2011
16.	Реализација на проект за одвојување на атмосферските од фекалните води	120.000	01.07.2009 - 30.06.2010	Не реализирано		01.01.2012-30.06.2012
17.	Изградба на постројка за примарен третман на комунална вода	50.000	01.07.2010 - 31.12.2010	Не реализирано		01.07.2012-31.12.2012

18.	Изградба на пречистителна станица за отпадна комунална вода	350.000	01.01.2011 - 31.12.2013	Не реализирано		+ 1 год. (до 31.12.2014)
19.	Програма за управување со отпад	4.000	01.01.2009 - 31.12.2009	Не реализирано		01.04.2011-01.07.2011
20.	Проектирање и изведба на градежни работи на индустриската депонија за овозможување на депонирање согласно стандардите	200.000	01.01.2009 - 31.08.2010	Не реализирано	Изработена фисибилити студија	+ 3 год. (до 31.08.2013)
21.	Перманентно завршно покривање на депонијата	700.000	01.09.2010 -	Не реализирано		+ 2 год.
22.	Анализа на ефикасноста на употреба на суровините	15.000	01.07.2008 - 30.06.2009	Не реализирано		01.07.2011-31.12.2011
23.	Прием, складирање и одвоз на суровини, репроматеријали и помошни материјали и суровини	3.000	01.07.2008 - 31.10.2008	Не реализирано		01.03.2011-30.09.2011
24.	Изградба на складови	80.000	01.01.2009 - 31.06.2010	Не реализирано		01.07.2011-31.12.2012
25.	План и реализација за контрола на бучава	2.500	01.07.2008 - 31.12.2008	Не реализирано	Во фаза на набавка на апарат за мерење на бучава	01.04.2011-30.06.2011
26.	Ревизија на енергетската ефикасност на потрошувачка на електрична енергија	2.500	01.07.2008 - 30.06.2009		Изработена Пре - фисибилити студија	01.07.2011-31.12.2011
27.	План за спречување и контрола на несреќи	4.500	01.07.2008 - 30.06.2009	Не реализирано		01.04.2011-01.04.2012
28.	Проценка на ризикот од еколошка одговорност - независен консултант	50.000	01.01.2009 - 31.12.2009	Не реализирано	Во фаза на барање на овластен консултант	01.01.2011-31.12.2011
29.	Чистење на локацијата и елиминација на отпадоци	150.000	01.01.2013 - 30.06.2013	Не реализирано		+ 2 год

ОПЕРАТИВЕН ПЛАН - РЕПРОГРАМИРАН ФЕБРУАРИ 2011 -
Преглед на реализација на активностите од оперативниот план и финансирање

Реден број	Активност	Финансирање по години во (ЕУР)				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Систем за управување со животна средина	16.000	34.000			
2.	План за мониторинг	2.500				
3.	План за престанок со работа и управување со остатоци	6.500	6.000			
4.	Мерач на ветер (ветроказ)	3.000				
5.А	Поставување мониторинг станица за амбиентален воздух	250.000				
5.Б.	Поставување на автоматски инструменти за мерење на емисии од оџаци					250.000
6.	Изградба на систем за отпашување на отпадните гасови	150.000	500.000	9.350.000	5.000.000	2.500.000
7.	Модел на дисперзија на воздухот	5.000				
8.	Проект за намалување на проток на отпадните гасови	3.000	3.000			
9.	Програма за идентификација и намалување на фугиривните емисии	6.000				
10.	Изработка на проект и реализација на решенијата од проектот за транспорт во кругот на инсталацијата	10.500				
11.	Проект за намалување на температурата на вишокот на вода за ладење	5.000	5.000			
12.	Реализација на проектот за намалување на температурата на вишокот на вода за ладење	35.000	70.000	35.000		
13.	Таложник во припрема-Техничка единица 1,2,3	20.000	30.000	30.000		
14.	Прирачник за работа и одржување на постоечкиот таложник	2.500				
15.	Проект за одвојување на атмосферските од фекалните води	10.000				
16.	Реализација на проект за одвојување на атмосферските од фекалните води		120.000			
17.	Изградба на постројка за примарен третман на комунална вода		50.000			
18.	Изградба на пречистителна станица за отпадна комунална вода		50.000	250.000	50.000	
19.	Програма за управување со отпад	4.000				

20.	Проектирање и изведба на градежни работи на индустриската депонија за овозможување на депонирање согласно стандардите			100.000	100.000		
21.	Перманентно завршно покривање на депонијата	10.000		50.000	50.000	50.000	50.000
22.	Анализа на ефикасноста на употреба на суровините	15.000					
23.	Прием, складирање и одвоз на суровини, репроматеријали и помошни материјали и суровини	3.000					
24.	Изградба на складови	40.000		40.000			
25.	План и реализација за контрола на бучава	2.500					
26.	Ревизија на енергетската ефикасност на потрошувачка на електрична енергија	2.500					
27.	План за спречување и контрола на несреќи	2.500		2.000			
28.	Проценка на ризикот од еколошка одговорност - независен консултант	50.000					
29.	Чистење на локацијата и елиминација на отпадоци						150.000
		652.000		1.060.000	9.815.000	5.100.000	2.950.000

19.577.000 ЕУР.